

## Ведомость объемов работ №

Пос. Волга,

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. по смете	Кол по факту
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Электромонтажные работы</b>					
1	ТЕРм08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	шт	12	
2	Прайс-лист	Светильник над доской Apollo 20Вт ( МР=2275 руб)	шт	4	
3	Прайс-лист	Светильник светодиодный А15065, I=1170 (МР=809 руб.)	шт	8	
4	ТЕРм08-03-594-03	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	шт	34	
5	СЧ. 128	Панель светодиодная (МР=590 руб.)	шт	34	
6	ТЕРм08-03-591-03	Выключатель полугерметический и герметический	шт	3	
7	ТСЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	3	
8	ТЕРм08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	шт	5	
9	ТСЦ-509-1443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	5	
10	ТЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	шт	7	
11	ТСЦ-503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	7	
12	ТЕРм08-03-591-12	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
13	Прайс-лист	Розетка 4-я (МР=321,6 руб)	шт	1	
14	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	7	
15	ТСЦ-503-0450	Коробка марки У73 КУВ-1МУ	шт.	7	
16	ТЕРм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	м	208	
17	Прайс-лист	Короб 25*40 (МР=69,76 руб. за 1м.п.)	м	20	
18	Прайс-лист	Короб 25*25 (МР=51,55/8,66 руб. за 1м.п.)	м	16	
19	Прайс-лист	Короб 16*25 (МР=38,7 руб. за 1м.п.)	м	172	
20	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	м	266	
21	ТСЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2	м	212	
22	ТСЦ-501-8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2	м	84	

1	2	3	4	5	6
23	ТЕРр69-01-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич	шт	5	
24	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	жил	12	
25	ТЕРр67-04-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	38	
26	ТЕРр67-04-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	30	
27	ТЕРр67-03-1	Демонтаж кабеля	м	101	
28	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м	50	
29	Прайс-лист	Вилка У-87-РБ на 42В (МР=136 руб.)	шт	4	
30	Прайс-лист	Розетка 1-я пк.42В (МР=116 руб.)	шт	4	

## Раздел 2. Потолок

31	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	м	100	
32	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	м2	162,1	
33	ТСЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0211	
34	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	м2	157,1	
35	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	м2	5	

## Раздел 3. Стены

36	ТЕРр61-01-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	94,08	
37	ТСЦ-101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	-0,9032	
38	ТСЦ-411-0001	Вода	м3	-0,5927	
39	ТСЦ-402-0030	Прим. Смесью шпатлевочная, марка «Глимс Stygo прайм»	т	0,9126	
40	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	м2	94,08	
41	ТСЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0122	
42	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	м2	94,08	

## Раздел 4. Дверные проемы

43	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	10,08	
44	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	10,08	
45	ТЕРр61-07-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,52	
46	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	м2	2,52	

## Раздел 5. Сантехнический работы

47	ТЕРр65-06-24	Смена умывальников	шт	3	
48	ТЕРр65-03-6	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт	3	

1	2	3	4	5	6
49	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	шт	3	

---

---

---